

## Gemeinde Langendorf

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (30/376/2010)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 27.07.2010
Sachbearbeitung:	Herr Schadow , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Langendorf	12.08.2010	Kenntnisnahme	

### Wirtschaftswegebauaßnahmen 2010 in Langendorf

#### Beschlussvorschlag:

#### Sachverhalt:

Die Ausführung der Erd- und Verkehrswegebauarbeiten zum Ausbau der Wirtschaftswege zwischen Kacherien und Kaltenhof, WL 5/6/7, erfolgte nach Planung und unter der Bauleitung des Ing.-Büros Rauchenberger GmbH. Die Bauabnahme fand am 31.05.2010 statt. Beanstandungen gab es keine. Die Gewährleistung beginnt mit dem Tage der Bauabnahme und endet mit einer Gewährleistungsabnahme nach 4 Jahren am 30.05.2014. Die Gewährleistung für die Pflanzarbeiten endet am 30.05.2012.

Die Ausführung der Erd- und Verkehrswegebauarbeiten zum Ausbau des Wirtschaftsweges westlich von Laase, WL 43, erfolgte nach Planung und unter der Bauleitung des Ing.-Büros Rauchenberger GmbH. Die Bauabnahme fand am 30.05.2010 statt. Es wurde 1 Mangel festgestellt (Bauanfang 1. Feld links - Haarriss ca. 0,5 m: steht unter Beobachtung und wird ggf. ausgebessert). Die Gewährleistung beginnt mit dem Tage der Bauabnahme und endet mit einer Gewährleistungsabnahme nach 4 Jahren am 30.05.2014. Die Gewährleistung für die Pflanzarbeiten endet am 20.05.2012.

Fa. Altmarkbau aus Stendal und Fa. Ohland aus Ebstorf haben zuverlässig und qualitativ gut gearbeitet.

Die Gesamtbaukosten inkl. Ing.-Honorar für beide Maßnahmen belaufen sich auf 407.469,89 €. Die Förderung nach der ZILE Richtlinie beträgt davon 240.733,- €. Der Eigenanteil der Gemeinde Langendorf beläuft sich somit auf 166.736,89 €. Gegenüber der Kostenschätzung der Gesamtbaukosten von 496.000,- € haben sich die Kosten erheblich verringert. Hauptgrund dafür ist, dass die Firmen nach dem langen Winter Aufträge brauchten und deshalb die Einheitspreise zum Zeitpunkt der Ausschreibung stark gesenkt hatten.

#### Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

#### Anlagen:

-