

KG	Leistungen	19.09.2019 Schätzung Brutto	29.07.2020 Schätzung LV Brutto in €	Firma	Auftrag/ NT Brutto in €	Auftrag Datum	bezahlte Rechnungen Brutto in €	Übersicht KG
100	Summe Grundstück	0,00	0,00		0,00			0,00
200	Summe Herrichten	0,00	0,00		0,00			0,00
300	Bauwerk- Baukonstruktion	180.802,65						
300	Bauhauptgewerk		70.421,23	Bauservice Schulze GmbH, Luckau	76.569,12	17.09.2020		
300	"			1. AR			14.590,48	
300	"			2. AR			22.396,99	
300	"			3. AR			6.447,78	43.435,25
300	Zimmerarbeiten		39.882,85	Brakonier Bau GmbH, Lüchow	40.987,05	17.09.2020		
300	"			1. AR			20.480,02	
300	"			2. AR			10.513,97	30.993,99
300	NT Schalung AW gehobelt			1. NT	1.894,72	02.02.2021		
300	Flachdach- u. Klempnerarbeiten		37.982,18	Brakonier Bau GmbH, Lüchow	40.131,51	17.00.2020		
300	Tischlerarbeiten		16.790,90	Fa. Gädke & Jirjahn, Dannenberg	16.275,63	17.09.2020		
300	Trockenbauarbeiten		12.433,12	Klimaschutz+Service GmbH, Weste	12.729,82	17.09.2020		
300	Maler- u. Bodenbelagsarbeiten		16.865,87	Uwe Schenk, Küsten	15.058,30	17.09.2020		
300	Summe - Baukonstruktion	180.802,65	194.376,15		203.646,15			74.429,24
400	Bauwerk- Technische Anlagen	49.599,20	49.599,20					
400	Heizung- und Sanitärarbeiten			TP Umwelt u. Haustechnik	27.434,00	26.11.2020		
400	Elektroarbeiten			EFA Tele Elektro Dömitz	16.728,91	26.11.2020		
400	"			Elektro Christ Damnatz			91,70	
400	Summe - Technische Anlagen	49.599,20	49.599,20		44.162,91			91,70
500	Außenanlagen	11.900,00	11.900,00					0,00
500	Summe - Außenanlagen	11.900,00	11.900,00	Leistung im Angebot Bauhauptgewerk	0,00	15.09.2020		0,00
600	Summe Ausstattung	0,00	0,00		0,00			0,00

KG	Leistungen	19.09.2019 Schätzung Brutto	29.07.2020 Schätzung LV Brutto in €	Firma	Auftrag Brutto in €	Auftrag Datum	bezahlte Rechnungen Brutto in €	Übersicht KG
700	Baunebenkosten	56.198,15	56.198,15					
700	"			Planung Morgenstern/ Struck 20-055	55.280,00	23.12.2019		
700	"			"			7735,00	
700	"			"			9665,00	
700	"			"			14305,00	31.705,00
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			32,00	
700	"			Dipl. Ing. Frick-Lull			259,90	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			219,00	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			260,00	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			1.205,50	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			250,00	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			43,38	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			81,00	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			83,25	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			182,70	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			182,70	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			40,00	
700	"			Pengel GmbH Container			198,77	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			158,40	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			51,00	
700	"			Kieswerk Tramm			151,21	
700	"			Prüfgebühr			418,00	
700	"			Landkreis Lüchow- Dannenberg			50,00	
700	"			Explo - Lagercontainer			951,20	
700	"			Pengel - Std Kompressor			130,00	
700	"			Pengel Sandstrahlarbeiten - Sand			179,57	5127,58
700	Summe Baunebenkosten	56.198,15	56.198,15		55.280,00			36832,58
100-700	Gesamt Brutto KG 100-700	298.500,00	312.073,50		303.089,06		111.353,52	111.353,52

10% Eigenanteil Gemeinde

29.850,00

Seite 2