

Stand: 17.11.2022

Prioritätenliste Maßnahmen im Fachdienst 30**Stadt Dannenberg (Elbe)**

Maßnahme	Priorität	Stand
Neubau Holzbrücke Thielenburger See	1	Bauausführung 4 Quartal 2022
Seitenraum Riekau, Höhe Haus Hoheneck	1	Geld steht aus Rückstellung z.Vfg., Instandsetzung m. Rasengitter, Beauftragung m. neuem Hausmeistervertrag ab 05/22
Fahrradvorrangroute/Fahrradstraße Marschtorstr./Planung	1	Förderprogramm
-,- /Bauausführung	1	Förderprogramm
Brücke Schulzentrum (begleitend)	1	Baumaßnahme 3. Quartal 2022/Förderprogramm
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Kochstr. und Erich-Kästner-Schule	1	Ausschreibung in Vorbereitung
Ausbau Gewerbestraße Breeser Weg	1	Bauausführung läuft
Deckensanierung Breeser Weg	1	Neue Deckschicht i.Z. mit der lfd. Baumaßnahme der Gewerbestr.
Jeetzelbrücken (begleitend)	1	Bauausführung läuft
Radweg Streetz/Hitzacker L 231/ Planung	1	HH-Mittel stehen zur Verfügung, Abstimmung Naturschutz steht aus
Erschließung Nebenstedt / Ost	1	Nach Bauabschnitten, lfd. Planung
„Fahrradstraße“ Develangring	1	lfd. Planung, Konzept im nächsten KMBD
Aufpflasterungen Radfahrerfurten Jeetzelallee (Werder aus 2021 u. Ratswiesen 2022)	2	Politischer Wille, Planung, Ausschreibung und Umsetzung für beide Einmündungsbereiche zusammen

Querungshilfen Lange Straße	2	Politischer Wille, denkmalrechtliche Genehmigung muss erneuert werden.
Oberflächenentwässerung Am Spring/Schaafhausen	2	Büro Rauchenberger plant kleinere Variante
Knotenpunkte Nebenstedt / Ost/Planung+Ausbau	2	Vorgezogener Ausbau 2023
Oberflächenentwässerung Schmarsau	2	HH-Mittel stehen zur Verfügung
Erneuerung Brücke Gümse	2	Kein sofortiger Handlungsbedarf
Sanierung Niestedter Weg (Planung)	2	Keine zwingende Notwendigkeit, Vorherige Bürgerinfo durchführen
Sanierung Moorweg (Planung)	2	s. Niestedter Weg
Bushaltestellen Werder und GS Dbg. (Barrierefreiheit)	2	Neuantragstellung in 2022, Baumaßnahme 2023
Gümser Schleusengraben	2	Geld steht aus Flurbereinigungsverfahren zur Verfügung, Vorgehen muss aber neu abgesprochen werden
Fußgängerbedarfsampel Schaafhausen	2	Im Anschluss an die Sanierung der B 248, HH-Mittel stehen in diesem Jahr schon zur Verfügung
Neubau Siemener Vorfluter	2	Evtl. Bau m. Rohrdurchlass möglich, keine akute Gefahrensituation
RDL Heider Entwässerungsgraben	2	Kein sofortiger Handlungsbedarf
Umbau Kreuzung Develangring/Dömitzer Damm	2	Evtl. vorgezogener Bedarf wg. Nachnutzung EDEKA und i.Z. Fahrradstraße Develangring
RDL Mühlenjeetzel/Querdeich	2	Kein sofortiger Handlungsbedarf
Begleitung Breitbandausbau (begleitend)	2	
Sanierung Kochstraße	3	Keine dringlichen baulichen Maßnahmen derzeit zwingend notwendig
Conti-Parkplatz	3	Keine aktuelle Notwendigkeit
Umbau Kreuzung Develangring/Berliner Str.	3	Keine HH-Mittel
Straßensanierung Bäckergrund	3	Keine HH-Mittel
Deckensanierung Lindenweg	3	Keine HH-Mittel
RDL Mühlenjeetzel i.Z. WD 243	3	HH-Mittel 25.000 aus Rückstellung, aber kein zwingender Bedarf

Dambecker Abzugsgraben	3	Übernahme mobile Brücke durch SBI, anschl. Neubau
Natursteinbrücke Pisselberg	3	Unter Denkmalschutz gestellt, Verkehrssicherung und denkmalkonforme Unterhaltungsmaßnahmen n. Bedarf

Stadt Hitzacker (Elbe)

Maßnahme	Priorität	Stand
Hiddosteg, Planung und Instandsetzung	1	Planung liegt vor, Umsetzung in 2023
Holzbrücke Hitzacker See (Planung)	1	Ausschreibung Planung läuft, Baumaßnahme in 2023
Bushaltestellen Hitzacker Siedlung (Barrierefreiheit)	1	Bauausführung, Förderbescheid liegt vor
Bushaltestellen BVS und Freie Schule (Barrierefreiheit)	1	Antragstellung ist erfolgt, Bewilligungsbescheid steht noch aus
Verkehrsberuhigung Tießau	1	HH- Mittel aus Rückstellung, polit.. Beschluss steht noch aus
Spielgerät Spielplatz Hitzacker See	1	Bauausführung
Erweiterung Skaterplatz	1	Baugenehmigung steht noch aus, Förderprogramm verlängert bis 30.06.2023
Ausweisung Tempo-30-Zonen	1	Straßenverk.-beh. AO liegt vor, Umsetzung steht noch aus
Fahrradvorrangroute /Bauernstraße (Planung) einschl. Oberflächenentwässerung	1	Förderprogramm, Planungsleistung ist ausgeschrieben
Planung Radweg Streetz – Hitzacker L 231	1	HH-Mittel stehen zur Verfügung, Abstimmung Naturschutz
Parkplatz Biosphärenverwaltung	1	Dringender Handlungsbedarf (Unfallgefahr) oder Sperrung, Entscheidung steht noch aus
Oberflächenentwässerung Sarensecker Weg	1	dringender Handlungsbedarf, Planung soll angeschoben werden
Breitbandausbau (techn. Begleitung)	2	
Ausweisung v. Fahrradstraßen (Rieselweg/Neue Straße)	2	Lt. Polizei nicht genehmigungsfähig, Impulsberatung durch Planungsbüro, Ergebnisse liegen noch nicht vor
Instandsetzung Drawehntorbrücke	2	VU Stadtсанierung; ggf. Förderung
Fortschreibung VEP	3	War vorläufig zurückgestellt, politische Entscheidung steht noch aus
Ausbau Kosakenberg	3	Politische Entscheidung verschoben
Ausbau Sandkamp	3	Politische Entscheidung verschoben

Samtgemeinde Elbtalaue

Maßnahme	Priorität	Stand
D 10 Bückau – Soven (Planung)	1	GVFG-Antrag ist gestellt, Planung ist beauftragt
H 8 Hitzacker - Sareneck	1	Oberflächenentwässerung, dringender Handlungsbedarf, Planung soll angeschoben werden
Brücke Volkfien	1	HH-Mittel aus Rückstellung, Maßnahme im 2 HJ 2022 geplant
Hochwasserschutz Neu Darchau – Katemin (Planung)	1	lfd. Planung, Einreichung Unterlagen zur Planfeststellung im 3. Quartal 2023 vorgesehen
Fahrradvorrangroute (Planung)	1	Förderprogramm, Planung ist ausgeschrieben
RDL Tollendorf	2	Mehrfach geschoben, soll 2022 umgesetzt werden
Breustianer Mühlenbach	2	Mehrfach geschoben, soll 2022 umgesetzt werden
Dambecker Hauptgraben	2	Mehrfach geschoben, soll 2022 umgesetzt werden
Brücke Schöpfwerk Pisselberg	2	Nur Planung; Bau in 2024
G 3 Kl.-Gusborn – Zadrau als GVFG-Fördermaßnahme	2	Planung, Baumaßnahme voraussichtl. in 2025, polit. Entscheidung verschoben

Gemeinde Gusborn

Maßnahme	Priorität	Stand
Bushaltestelle Klein Gusborn „Am Denkmal“ L 256 beidseitig (Barrierefreiheit), Quickborn b. Schönemann einseitig	1	Antragstellung ist erfolgt, Zuwendungsbescheid steht noch aus, Baumaßnahme 2023

Gemeinde Jameln

Maßnahme	Priorität	Stand
Endausbau Zieleitz II (Planung)	1	lfd. Maßnahme, HH-Mittel stehen zur Verfügung, Bauausführung

Gemeinde Langendorf

Maßnahme	Priorität	Stand
Erschließungsstraße „Mühlenberg“ (Planung)	1	lfd. Maßnahme, HH-Maßnahme

Gemeinde Zernien

Maßnahme	Priorität	Stand
Bushaltestelle Zernien -Ort-, (Barrierefreiheit)	1	Bauausführung läuft.
Endausbau BG Sonnenhang (Planung)	1	HH-Mittel stehen zur Verfügung, Planung läuft, Bauausführung 2023
Bushaltestelle GS Zernien (Barrierefreiheit)	1	Antragstellung ist erfolgt, Zuwendungsbescheid steht noch aus
Wohnmobilstellplatz beim Waldbad	2	Planer beauftragen, Umfang muss vom Rat noch festgelegt werden
Wurzelaufbrüche Räuberberg	2	Grds. Handlungsbedarf, weitere Vorgehensweise mit Bgm K. Schulz besprechen

Gemeinde Görde

Maßnahme	Priorität	Stand
Bushaltestelle Metzingen „Feuerwehrhaus“ (Barrierefreiheit)	1	Bauausführung
Brücke Tollendorf (Planung)	1	HH-Mittel sind eingestellt, politischer Wille

Gemeinde Neu Darchau

Maßnahme	Priorität	Stand
Bushaltestellen Katemin u. Glienitz	1	Antragstellung ist erfolgt, Bewilligungsbescheid steht noch aus