

## Gemeinde Zernien

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (30/383/2010)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 29.07.2010
Sachbearbeitung:	Herr Schadow , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Zernien	23.09.2010	Kenntnisnahme	

### Wirtschaftswegebaumaßnahmen 2010 in der Gemeinde Zernien

#### Beschlussvorschlag:

#### Sachverhalt:

Die Ausführung der Erd- und Verkehrswegebauarbeiten zum Ausbau des Wirtschaftsweges Breese a.d. Göhrde in östlicher Richtung, WZ 18, erfolgte nach Planung und unter der Bauleitung des Ing.-Büro Rauchenberger GmbH. Die Bauabnahme fand am 23.04.2010 statt. Beanstandungen gab es keine. Die Gewährleistung beginnt mit dem Tage der Bauabnahme und endet mit einer Gewährleistungsabnahme nach 4 Jahren am 22.04.2014.

Fa. Kaupke aus Soltendieck hat zuverlässig und qualitativ gut gearbeitet.

Die Gesamtbaukosten, inkl. Ing.-Honorar, für die Maßnahme belaufen sich auf 72.124,68 €. Die Förderung nach der ZILE-Richtlinie beträgt davon 43.730,- €. Der Eigenanteil der Gemeinde Zernien beläuft sich somit auf 28.394,68 €. Gegenüber der Kostenschätzung der Gesamtbaukosten von 123.500,- € haben sich die Kosten erheblich verringert. Hauptgrund dafür ist, dass die Firmen nach dem langen Winter Aufträge brauchten und deshalb die Einheitspreise zum Zeitpunkt der Ausschreibung stark gesenkt hatten.

#### Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

#### Anlagen:

-