

		Art der Fahrbahn	Länge	Breite	Risse/ Netzrisse	Versackungen	Wurzelaufbrüche	Fahrbahnkanten abbrüche	Banketten defekt	sonstige Schäden/Zustand	Maßnahme/Vorschlag nach Bereisung	Kostenschätzung auf Grundlage der Bereisung; Hinweise
G 3	Kl. Gusborn — Zadrau	Asphalt mit OB überzogen	3600m		+		+	++		immer wieder tiefe Löcher durch hohe Geschwindigkeit und Ausweichen auf die Banketten	beidseitiger 50 cm breiter Betonstreifen (0-45), punktuell in Einmündungen und Kurvenbereichen mit Bewehrung verstärkt	Banketten Beton bzw. Drainbetonbauweise (Asphalt schneiden Seitenraum auskoffern + entsorgen, Tragschichtunterbau, Drainbeton) 2x2600m x 70€/m = 364.000,- €
D30	Am Feuerwehrmuseum Tramm	Asphalt und Beton	2600m	3m	+	++	+	++		immer wieder tiefe Löcher durch hohe Geschwindigkeit und Ausweichen auf die Banketten	Punktuelle Asphaltanierung m. Einbau einer Wurzelschutzfolie, Gesamtlänge ca. 500 m	Punktuelle Asphalterneuerung 60.000,- €, Wurzelschutz 45.000,- €, insges. 105.000,- €, Hinweis: Der defekte Betonbereich wurde nicht einbezogen. Es sind einige Betonfelder gebrochen, versackt oder stehen bei Hitze hoch! Weitere Kosten hierfür 55.000,- €
Ka3	B 216 — Lenzen	Asphalt	1900m	3	+	++	+	++		immer wieder tiefe Löcher durch hohe Geschwindigkeit und Ausweichen auf die Banketten	Oberflächenbehandlung vom Kreuzungsbereich zur B 216 bis ca. Bergkuppe, Länge ca. 350m, Seitenräume nur Auffüllen	OB 15.000,- €; Wurzelschutz ges. 700 m notwendig. Kosten 15.000,- €; Asphalt punktuell erneuern 18.000,- €; ges.: 48.000,- €
H 8	Sareneck — Hitzacker	Asphalt mit OB überzogen	1500m	4,5	+		+	++		immer wieder tiefe Löcher durch Befahren der Bankette und Ausspülungen durch NW vom Feld	Einbau Rasengitter auf ca. 200 m Länge, Anlage eines "Sedimentauffangbeckens" auf dem Flurstück 27/23, Fl. 10 (Eigentümer Stadt Hitzacker) mit Überlauf in das vorhandene RRB, unterhalb der Einmündung des Feldweges weitere Wasserführung in das RRB mittels Aufbau einer Schwelle, Abstimmung u. Kostenteilung m. Stadt Hitzacker	Maßnahme der Samtgemeinde wäre "nur" die Bankettbefestigung, Kosten hierfür 45.000,- €
H31	Sammatz	Asphalt (Makadam)mit OB überzogen	420m	3	++	++	+	++	+	Abgängige Straße mit Versackungen und starken Kantenabbrüchen	Vorerst keine Maßnahmen bis Abschluss der dortigen Baumaßnahmen, danach Neufestlegung evtl. Maßnahmen in Abhängigkeit des dann vorgefundenen Zustandes der Straße	
H32	Kähmen --Riskau	Asphalt	1900m	3	+		++	+		immer wieder viele Schäden durch Wurzeln unter der Straße	Punktuelle Asphaltanierung m. Einbau einer Wurzelschutzfolie, Gesamtlänge ca. 350 m, Weiterführung des Einbaus der Wurzelschutzfolie bis Ende Kurvenbereich Ri. Kähmen	Asphalt punktuell 30.000,- €;Wurzelschutz 25.000,- €, ges. 55.000,- €
D 5	Dambeck — Breese/M.		700m		++					Netzrisse etc.	Oberflächenbehandlung auf gesamter Länge, vorher punktuelle Beseitigung größerer Schadstellen (wenige)	Oberflächenbehandlung 20.000,- €, ggf. aus dem lfd. Haushalt und nicht als Maßnahme der Prioritätenliste
H20	Sammatz	Asphalt (Makadam)mit OB überzogen	250m	5m	+		+				Abstimmung der Maßnahme m. dem Bau des vorgesehenen Parkplatzes, vermutlich Oberflächenbehandlung auf gesamter Länge.	Oberflächenbehandlung 5.000,- €, ggf. aus dem laufenden Haushalt und nicht als Maßnahme der Prioritätenliste

Je lfd.m: Schneiden 10€,  
Auskoffern + Entsorgen 15€,  
Tragschicht 10€, Beton 30€,  
Mubo 5€, zus. 70€/m

J 5	Mehlfien - Volkfien	Rissanierung und Patchen (laufende Unterhaltung)
Ka11	B 191 — Dragahn	hat 2021 eine OB bekommen